

29.06.2018:

Die Demontage des Innenausbaus und der technischen Anlagen ist fertiggestellt. Die auf dem Dach des Gebäudes installierten Mobilfunkantennen wurden auf einem zuvor aufgestockten Treppenhaus gebündelt und bleiben während der Bauarbeiten in Betrieb. Der Rückbau der tragenden Konstruktion schreitet sichtbar voran. Für 16.07.2018 erwarten wir den schweren Longfront-Abrissbagger, der sich von der Ecke an der Alten Rothofstraße schrittweise die Gebäudefront an der Junghofstraße entlang Richtung Parkhauseinfahrt vorarbeiten wird. Das Rückbaukonzept sieht vor, die Fassadenbereiche an der Alten Rothofstraße und der Neuen Rothofstraße so lange wie möglich stehen zu lassen, um Beeinträchtigungen für die Anlieger dieser Straßen zu minimieren.

In Abstimmung mit dem Parkhausbetreiber wird ab 23.07.2018 die Errichtung einer Stahlkonstruktion über der Einfahrt in das Parkhaus Junghofstraße in Angriff genommen und ab 30.07.2018 werden die Baucontainer auf dieser Konstruktion platziert. Diese Arbeiten erfolgen in Nachtarbeit unter Weiterbetrieb des Parkhauses.